



1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									
1.1	Placa da obra	placa de 3X2m							= 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	Pavimentação em blocos intertravados de concreto cinza	Conforme Quantitativo Licitado	3368,01						= 3368,01
2.2	Pavimentação em blocos intertravados de concreto amarelo	Conforme Quantitativo Licitado	703,71						= 703,71
2.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto vermelho		854,91						= 854,91
2.4	Calçada em concreto e= 7cm		144,99						= 144,99
2.5	Paralelepípedo para área de estacionamento	Quantitativo Licitado - Quantitativo Pago	345,11	-	345,11				= 0,00
2.6	Piso em concreto desempenado e= 7cm com selante elástico (passeio interno)	Conforme Quantitativo Licitado	1268,81						= 1268,81
3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
3.1	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10 a 50 A, 240 V, fornecimento e instalação	Quantidade Licitada + Diferença em relação ao projeto	1,00	+	1,00				= 2,00
3.2	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e Instalação	Conforme Quantitativo Licitado	1,00						= 1,00
3.3	Refletor retangular para lâmpadas vapor de mercúrio 400w	Conforme Quantitativo Licitado	43,00						= 43,00
3.4	Poste de aço cônico alto (12m) duas pétalas - fornecimento e colocação	Conforme Quantitativo Licitado	16,00						= 16,00
3.5	Poste de aço cônico médio (12m) uma pétala- fornecimento e colocação	Conforme Quantitativo Licitado	11,00						= 11,00
3.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10 A 30A 240V, fornecimento e instalação	Conforme Quantitativo Licitado	3,00						= 3,00
3.7	Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector	Conforme Quantitativo Licitado	28,00						= 28,00
3.8	Caixa de passagem 40x40x50 em alvenaria, fundo brita com tampa	Conforme Quantitativo Licitado	28,00						= 28,00
3.9	Ponto de Luz - Instalação	Suprimido todos os pontos de Luz por inexistência do código no Sinapi e para adequar a planilha com o projeto elétrico	27,00						= 27,00
3.9.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V	Somatório do Comprimento de cada trecho x Quantidade de Cabo em cada trecho	3291,84						= 3291,84
3.9.2	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação	Somatório dos Comprimentos de cada Trecho de Eletroduto	613,60						= 613,60
4 ESTRUTURA									
4.1	Arquibancada e escadas em alvenaria								
4.1.1	Piso em concreto 20 MPA, preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	Conforme Quantitativo Licitado	402,80	x					= 402,80
4.1.2	Alvenaria em tijolo cerâmico (19x19x39)cm, espessura 19 cm	Conforme Quantitativo Licitado	258,79	x					= 258,79
4.1.3	Reaterro manual de valas	Conforme Quantitativo Licitado	0,59						= 0,59
4.1.4	Reboco para paredes	Conforme Quantitativo Licitado	189,89						= 189,89
4.1.5	Chapisco em paredes	Conforme Quantitativo Licitado	189,89						= 189,89

4.1.6	Pintura acrílica, duas demãos	Conforme Quantitativo Licitado	189,89							=	189,89
4.2	Plantio de árvore isolada até 2,00m	Conforme Quantitativo Licitado	10,00							=	10,00
4.3	Banco de madeira	Quantidade de Bancos previstos no Projeto	20,00	x						=	20,00
4.4	Guia (meio-fio) concreto, pré-molddo	Conforme Quantitativo Licitado - Quantitativo Pago	458,62	-	430,00					=	28,62
4.5	Gramma batatais em placas	Conforme Quantitativo Licitado	5613,20							=	5613,20
4.6	Guarda corpo e corrimão em aço galvanizado 1 1/4"	Conforme Quantitativo Licitado	367,88							=	367,88
4.7	Lixeiras	Conforme Quantitativo Licitado	20,00	x						=	20,00
4.8	Limpeza final da obra	Conforme Quantitativo Licitado	7788,34	+						=	7788,34